



FICHE DE LIAISON
(services techniques / unités de soins / UHLIN)

**PREVENIR LE RISQUE ASPERGILLAIRE
EN CAS DE TRAVAUX**

Mesures à mettre en œuvre / Intervenants extérieurs	Risque faible	Risque modéré	Risque fort
Etablir un plan de circulation			
Eriger un écran anti-poussières			
Confectionner un SAS			
Mettre des linges humides au sol			
Obturer les bouches de traitement d'air			
Fermer les portes et fenêtres			
Scotcher les portes et fenêtres			
S'assurer de l'imperméabilité des mesures			
Eliminer quotidiennement les déchets / conteneurs fermés			
Nettoyer quotidiennement la zone de travail			
Nettoyer l'ensemble du chantier une fois par semaine			

Mesures spécifiques pour la ventilation

Fermer les systèmes de ventilation de la zone de travaux			
S'assurer que les zones de travaux sont à pression négative			
Vérifier les systèmes de ventilation dans les zones adjacentes			
Vérifier et si besoin, changer les filtres en fin de travaux			

Mesures spécifiques pour la plomberie

Vidanger les conduites d'eau avant ré-utilisation			
Désinfecter le réseau avant ouverture du service			

Mesures à mettre en œuvre / Personnel de soins	Risque faible	Risque modéré	Risque fort
Travaux effectués hors présence patient			
Identifier et déplacer les patients à risque aspergillaire			
Limiter la circulation des patients pendant les travaux			
S'ils doivent circuler, leur faire porter un masque de soins			
Protéger les équipements			
Effectuer un double bionettoyage avant réouverture, murs compris			
Signaler les fuites et/ou changements de coloration d'eau lors des travaux de plomberie			

Intitulé du chantier :

Nom - Prénom	Téléphone

Date prévisionnelle du début des travaux :
Date prévisionnelle de la fin des travaux :

Validation	Date	Nom	Signature
Service			
UHLIN			
Entreprise			

Nature des travaux	Note
<p>TYPE A <u>Travaux de contrôle sans caractère invasif / Travaux internes avec production minimale de poussières (liste non exhaustive)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dépose de plaques de faux plafonds pour inspection, limitée à 1 plaque/m² • peinture sans sablage • pose de revêtement (murs et/ou sols) • petits travaux électriques • travaux mineurs de plomberie avec coupure d'eau d'une pièce et < 15 minutes • autres travaux d'inspection qui ne requièrent ni saignées dans les murs, ni intervention plus large sur les faux plafonds 	1
<p>TYPE B <u>Petits travaux de durée brève qui produisent un taux faible de poussières (liste non exhaustive)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • saignées dans les murs ou les plafonds avec production contrôlée de poussières pour installation ou réparation de petits travaux d'électricité, sur composants de la ventilation, câblages téléphone ou informatique • dépose de revêtement de sol (surface limitée) • petits travaux sur faux plafonds • sablage/ponçage des murs pour peinture ou pose de papier peint dans le but de réparer une petite surface • travaux de plomberie avec coupure d'eau ≥ 2 chambres moins de 30 minutes • tous travaux pouvant être réalisés par un seul corps de métier 	3
<p>TYPE C <u>Tous travaux générant un niveau moyen à élevé de poussières ou qui demandent la démolition ou la dépose de tout composant fixe (ex : éviers, tableaux...)</u> (liste non exhaustive)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sablage/ponçage des murs pour peinture ou pose de papier peint ; tous travaux sur éléments en plâtre • démolitions mineures • dépose de revêtement de sol ou de faux plafonds • construction de nouveaux murs, pose de nouvelles cloisons • constructions mineures • travaux mineurs sur conduits ou câblages électriques dans les plafonds • excavations mineures • activités majeures de câblage • toute activité qui demande plusieurs corps de métiers • tous travaux de plomberie avec coupure d'eau > 2 pièces et/ou > 30 minutes mais < 1 heure 	5
<p>TYPE D <u>Travaux majeurs de démolition, rénovation, construction / Travaux externes majeurs avec importante production de poussières (liste non exhaustive)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • démolition ou réfection de tout un système de câblage • nouvelle construction faisant intervenir plusieurs corps de métiers • travaux de plomberie avec coupure d'eau > 2 pièces et/ou > 1 heure • excavations majeures 	10

Zone 1 Coefficient 5	Zone 2 Coefficient 10	Zone 3 Coefficient 20	Zone 4 Coefficient 30
Ascenseurs Blanchisserie Bureaux Couloirs Escaliers Halls Sanitaires publics Zones inoccupées	Consultations Fougères Imagerie Isabeau Laboratoire Mahaut Maisonnées Pharmacie Rééducation fonctionnelle Addictologie Zone lavage de la cuisine	Cardiologie DIEN Gastro-entérologie Gynécologie Hôpital de jour HPDD Malatray Médecine gériatrique Médecine polyvalente Obstétrique Pédiatrie Plateau de chirurgie Soins continus de réanimation Soins palliatifs UHCD Urgences Zone lavage de stérilisation Zone de production de la cuisine	Bloc obstétrical Blocs opératoires Cancérologie Médecine interne Rhumatologie MIAE MIAO Neurologie Pneumologie Réanimation Salles de naissances Unité de reconstitution des cystostatiques Zone propre de stérilisation Zone de préparation froide de la cuisine

Quantification du risque :		
Index (.....) = Nature des travaux (.....) x Coefficient de risque (.....)		
I < 25 Risque faible	26 < I < 100 Risque modéré	I ≥ 100 Risque élevé
<u>Observations particulières</u>		

Prélèvements : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Attente des résultats
Surfaces <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>